Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Departamento Antecedentes - RRHH - Museo de la Policía

Domicilio: Laprida 460

N° Estab.: 7 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Emisión de antecedentes, recursos humanos, preservación del patrimonio policia

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede histórica institucional propia

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 3600 | Superficie cubierta: 2400 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 75 | Administrativos: 45 | Producción / Operativos: 25 | Otros (logística/serv.): 5

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio de dos edificios independientes (edificio principal con Museo, Antecedentes y RRHH; edificio posterior con Archivo). En el predio se ejecuta la obra de la nueva Departamental Paraná. Desvíos críticos: extintor de agua a presión en archivo subsuelo junto a cables (reemplazar por ABC/agente limpio), extintores en el suelo, escalera al subsuelo sin pasamanos y tableros eléctricos con tapas rotas.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☐ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Departamento Antecedentes, RRHH y Museo (Laprida 460, Paraná). Acciones prioritarias: sustitución urgente del extintor de agua en archivo de subsuelo por PQS ABC, colocación de pasamanos en escalera de subsuelo, montaje mural de extintores y tapas en tableros eléctricos.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de medición de puesta a tierra	Medición de resistencia de Puesta a Tierra bajo Res. SRT 900/15	Medir jabalinas y continuidad en tableros y masas metálicas con telurímetro calibrado por profesional matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Falta cálculo de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Relevar carga combustible de salas de archivo, museo y oficinas conforme Dec. 351/79 Anexo VII.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada en cocina de Antecedentes pendiente de análisis	Obtener protocolo de potabilidad de agua	Completar análisis físico-químico y bacteriológico por laboratorio según Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	—	Gestionar medición de ruido (Res. SRT 85/12)	Gestionar técnico habilitado (sonómetro)

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos con pantallas y atención al público sin estudio ergonómico	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar factores de riesgo por postura sedente y pantallas de visualización de datos.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos con rotura o faltante de tapas y conductores desordenados expuestos (Fotos 5 a 8)	Regularizar tableros eléctricos con colocación de tapas/contratapas y canalización	Instalar contratapas aislantes de policarbonato, canalizar cableado en canaletas ignífugas y colocar carteles de riesgo eléctrico.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Matafuegos: sistema completo	Matafuegos apoyados directamente sobre el piso o con acceso obstruido por mobiliario (Fotos 1 a 4)	Instalar extintores en soportes murales y despejar áreas de acceso	Fijar soportes murales a 1,40 m de altura y señalizar con chapas baliza reflectantes IRAM.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector	Extintor de agua a presión en archivo subsuelo ubicado junto a instalaciones eléctricas (riesgo grave de electrocución)	Reemplazar extintor de agua por extintor de polvo químico ABC o agente limpio (Haloclean)	Retirar extintor de agua e instalar extintor de PQS ABC o agente limpio apto para fuego clase C eléctrico.
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	—	Instalar matafuegos en soporte visible con chapa baliza y señalética	Montar en soporte a máx. 1,50 m de altura; chapa baliza roja visible a 10 m
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	—	Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	Programar mantenimiento con proveedor/técnico especializado
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado ni adaptado a la obra en ejecución	Confeccionar Plan de Emergencias y Evacuación contemplando interferencia de obra	Establecer vías de escape seguras delimitadas de la zona de obra y designar roles de brigada.
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	No cuenta con médico del trabajo designado	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Escalera de acceso a archivo en subsuelo carece de pasamanos, alzada mayor a 0,18 m y bandas antideslizantes incompletas (Foto 9)	Instalar pasamanos reglamentario y colocar bandas antideslizantes en el ancho total de peldaños	Amurar pasamanos continuo metálico a 0,90 m de altura en muro lateral y colocar bandas antideslizantes cubriendo la totalidad del ancho del escalón.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Acumulación de mobiliario y expedientes en Sección Dactiloscopía reduciendo pasillos de circulación	Reorganizar distribución de mobiliario y despejar vías de circulación y escape	Retirar mobiliario en desuso, reordenar puestos y garantizar ancho mínimo de paso de 1 metro.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	—	Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	Confeccionar estudio de EPP por puesto; implementar registro de entrega firmado

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas de atención y antecedentes	Personal administrativo	Res. SRT 886/15 - Pantallas	Dic 2026
Archivo de RRHH	Archivistas	Res. SRT 886/15 - Cargas y posturas	Dic 2026

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en oficinas	Personal administrativo y público	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores)	Personal de Antecedentes, RRHH y Museo	Teórico-práctica	Dic 2026	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios (No RCP)	Personal administrativo y guardia	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza en oficinas y archivos	Personal de maestranza y archivo	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Oficinas de atención y antecedentes - Personal administrativo (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Archivo de RRHH - Archivistas (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en oficinas (Personal administrativo y público)								X				
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores) (Personal de Antecedentes, RRHH y Museo)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal administrativo y guardia)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza en oficinas y archivos (Personal de maestranza y archivo)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												