Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Jefatura Departamental Rosario del Tala

Domicilio: Roque Sáenz Peña 274

N° Estab.: 22 **C.P.:** 3174

Localidad: Rosario del Tala **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Funciones policiales, operativas y taller mecánico.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede institucional propia

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 4200 | Superficie cubierta: 2100 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 65 | Administrativos: 20 | Producción / Operativos: 40 | Otros (logística/serv.): 5

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Jefatura departamental con oficinas administrativas, guardia, celdas de detención, auditorio, cocina-comedor y taller mecánico con herramientas pesadas (amoladora de banco, prensa hidráulica, taladro, compresor, arenadora y cilindro de oxígeno). Desvío edilicio en entrepiso de taller con escalera portátil sin barandas perimetrales.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☐ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ◯ Sí ◯ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ◯ No ◯ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Jefatura Departamental Rosario del Tala (Roque Sáenz Peña 274, Rosario del Tala). Plan de adecuación enfocado en seguridad de entrepiso, contención de sustancias peligrosas, regularización de tableros y cronograma de mediciones y capacitaciones.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de protocolo oficial de medición de puesta a tierra	Efectuar medición de Puesta a Tierra y verificación de continuidad según Res. SRT 900/15	Contratar medición con telurímetro calibrado en tableros y jabalinas por profesional matriculado con emisión de protocolo oficial.
Cálculo de carga de fuego por sector	Falta de cálculo de carga de fuego por sector	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego según Dec. 351/79 Anexo VII	Relevar materiales combustibles en talleres, archivo, auditorio y depósitos para verificar potencial extintor.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada para análisis bromatológico	Obtener protocolo de análisis bacteriológico y fisicoquímico de agua	Completar ensayo en laboratorio habilitado conforme a parámetros de potabilidad Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Sector taller sin evaluación de ruido laboral	Realizar medición de nivel sonoro continuo equivalente bajo Res. SRT 85/12	Efectuar medición con decibelímetro integrador clase 2 en taller mecánico durante operación de herramientas.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de taller y oficinas sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Identificar riesgos por posturas forzadas y manipulación de cargas pesadas en mecánica y tareas administrativas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros con polvo, telarañas y conductores desordenados sin canalización	Mantenimiento preventivo, limpieza y canalización de cableado en tableros eléctricos	Efectuar limpieza interna con desenergización, canalizar conductores expuestos, colocar tapas ciegas y señalizar con carteles de riesgo eléctrico.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Matafuegos: sistema completo	Extintores sin chapa baliza en determinados sectores (Foto 6)	Instalación de chapas baliza IRAM y señalética para extintores	Amurar chapas baliza reflectantes a 1,50 m y demarcar zonas de acceso despejado.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	—	Instalar matafuegos en soporte visible con chapa baliza y señalética	Montar en soporte a máx. 1,50 m de altura; chapa baliza roja visible a 10 m
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	—	Instalar/actualizar detectores y señalética de emergencia	Gestionar instalación con proveedor especializado
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Falta de registro de mantenimiento preventivo de máquinas y cilindros de gases	Implementar programa documentado de mantenimiento preventivo para máquinas y aparatos a presión	Crear libro de registro de inspecciones periódicas de amoladoras, prensa, compresor y sujeción de cilindros de soldadura.
Plan de evacuación existente y difundido	—	Elaborar/actualizar Plan de Evacuación y roles ante la emergencia	Elaboración interna o con consultora
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	No cuenta con médico del trabajo designado	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Acceso a entrepiso de taller por escalera portátil no fijada; plataforma sin barandas perimetrales contra caídas	Instalar escalera fija segura y barandas perimetrales con zócalo en entrepiso de taller	Amurar escalera metálica fija con pasamanos y colocar barandas reglamentarias a 1 m de altura con travesaño intermedio en todo el borde expuesto.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Pinturas, solventes, aerosoles y combustibles almacenados sin sector exclusivo ni cubetos de contención	Adecuar almacenamiento de sustancias peligrosas y colocar bateas antiderrame	Habilitar gabinete metálico ventilado con rotulación SGA y bandejas de contención secundaria para recipientes químicos y lubricantes.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Personal sin constancia formal de entrega de EPP	Implementar planillas individuales de entrega de EPP según Res. SRT 299/11	Registrar entrega de calzado de seguridad, guantes, gafas y protección auditiva para mecánicos y personal operativo.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Taller mecánico y maestranza	Mecánicos y operarios	Manejo manual de cargas y posturas	**Dic 2026**
Oficinas administrativas	Personal administrativo	Pantallas y ergonomía de puesto	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en tableros	Personal general y taller	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Todo el personal	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios (No RCP)	Personal de guardia y administración	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza en talleres y depósitos	Personal de maestranza y mecánicos	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Taller mecánico y maestranza - Mecánicos y operarios (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Oficinas administrativas - Personal administrativo (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en tableros (Personal general y taller)								X				
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Todo el personal)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal de guardia y administración)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza en talleres y depósitos (Personal de maestranza y mecánicos)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												