Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Comisaría Quinta y Alcaldía

Domicilio: Ameghino 384

N° Estab.: 58 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Comisaría policial y alcaldía con celdas de detención transitoria.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede policial y de custodia propia

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 2800 | Superficie cubierta: 1600 | Cantidad de plantas/niveles: 1

Dotación de personal: Total empleados: 52 | Administrativos: 15 | Producción / Operativos: 32 | Otros (logística/serv.): 5

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio de dos edificios contiguos: Comisaría 5ta y Alcaldía con celdas de detenidos. Desvíos críticos detectados: extintor con carga vencida en comisaría, extintor en el suelo en alcaldía, tableros eléctricos de ambos edificios sin disyuntor diferencial, garrafa de gas en cocina de alcaldía y cilindro exterior sin sujeción.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☐ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	◉ Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	◉ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ◯ Sí ◯ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ◯ No ◯ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Comisaría Quinta y Alcaldía (Ameghino 384, Paraná). Acciones correctivas urgentes: colocación de disyuntores diferenciales, regularización de extintores (uno vencido y otro sin soporte), reubicación de garrafa de cocina y sujeción de cilindro de gas GLP.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de medición de puesta a tierra	Medición de resistencia de Puesta a Tierra bajo Res. SRT 900/15	Medir jabalinas y continuidad en tableros y masas metálicas con telurímetro con certificado de calibración.
Cálculo de carga de fuego por sector	Falta estudio de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego conforme Dec. 351/79 Anexo VII	Relevar carga combustible de dependencias policiales y celdas.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra tomada en cocina de Comisaría 5ta pendiente de análisis	Obtener protocolo de potabilidad de agua de red	Completar análisis bromatológico en laboratorio según Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Sin estudio de niveles de ruido	Realizar medición de ruido laboral bajo Res. SRT 85/12	Medición con decibelímetro en sectores de guardia y cocina.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de trabajo sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar puestos de guardia, celdas y oficinas administrativas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos de Comisaría 5ta y Alcaldía no disponen de interruptor diferencial y tienen cables sin canalizar (Fotos 3 y 4)	Instalar interruptores diferenciales (disyuntores) y canalizar conductores en ambos tableros	Instalar disyuntor de 30 mA en tablero principal y secundario, peinar cableado, colocar tapas y señalizar con carteles de riesgo eléctrico.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Matafuegos: sistema completo	Extintor de Comisaría 5ta vencido (Foto 1) y extintor de Alcaldía en el suelo sin soporte (Foto 2)	Enviar a recarga extintor vencido e instalar soporte mural para extintor de Alcaldía	Gestionar recarga inmediata con empresa habilitada y amurar soporte a 1,40 m con chapa baliza reflectante en Alcaldía.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha	—	Regularizar recarga y control periódico de matafuegos	Gestionar empresa habilitada de recarga; exigir certificado y etiqueta vigente
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	—	Instalar matafuegos en soporte visible con chapa baliza y señalética	Montar en soporte a máx. 1,50 m de altura; chapa baliza roja visible a 10 m
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	—	Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	Programar mantenimiento con proveedor/técnico especializado
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado	Confeccionar Plan de Emergencias y Evacuación considerando sector de detenidos	Definir procedimientos específicos y llaves de emergencia para traslado seguro ante siniestro.
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	—	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Cilindro de GLP exterior con corrosión y sin fijación; garrafa de GLP instalada en interior de cocina de Alcaldía (Foto 5)	Adecuación de cilindro exterior con sujeción y reubicación de garrafa al exterior	Sujetar cilindro exterior con cadena y proteger válvula; trasladar garrafa de cocina de alcaldía a gabinete exterior ventilado con cañería rígida reglamentaria.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	—	Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	Confeccionar estudio de EPP por puesto; implementar registro de entrega firmado

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Guardia permanente y celdas	Personal policial operativo	Res. SRT 886/15 - Bipedestación	**Dic 2026**
Oficinas de atención y denuncias	Personal administrativo	Res. SRT 886/15 - Pantallas	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y prevención de contactos indirectos	Personal policial general	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Personal de Comisaría y Alcaldía	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios (No RCP)	Personal de guardia	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza en dependencias policiales	Personal de servicio y cocina	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Guardia permanente y celdas - Personal policial operativo (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Oficinas de atención y denuncias - Personal administrativo (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención de contactos indirectos (Personal policial general)								X				
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Personal de Comisaría y Alcaldía)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal de guardia)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza en dependencias policiales (Personal de servicio y cocina)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												