Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Comisaría Sexta y Taller Mecánico

Domicilio: Avenida Ejército 1681

N° Estab.: 59 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Comisaría policial, mecánica integral, tapicería vehicular y pintura.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede policial y talleres operativos propios

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 6200 | Superficie cubierta: 3100 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 80 | Administrativos: 25 | Producción / Operativos: 50 | Otros (logística/serv.): 5

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Comisaría comunitaria y taller mecánico central con elevador de dos columnas, aparejo de cadena y entrepiso de tapicería. Desvíos críticos: abertura sin baranda hacia el taller en tapicería (riesgo grave de caída), tambores de lubricantes sin bateas de contención, tableros de taller con partes vivas expuestas y matafuegos obstruidos.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☐ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ◯ Sí ◯ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ◯ No ◯ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Comisaría Sexta y Taller Mecánico (Avenida Ejército 1681, Paraná). Medidas prioritarias: barandas en abertura de tapicería, adecuación de tableros eléctricos en taller, bateas para tambores de aceite y despeje de extintores.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	Nivel de iluminación insuficiente en áreas operativas del taller mecánico (Foto 18)	Adecuar luminarias y realizar estudio de iluminación bajo Res. SRT 84/12	Incorporar artefactos LED de alta eficiencia en bancos de trabajo y medir con luxómetro.
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta medición de PAT y verificación de continuidad	Medición de resistencia de Puesta a Tierra según Res. SRT 900/15	Medir jabalinas y continuidad en tableros y masas de máquinas elevadoras con telurímetro calibrado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Inexistencia de cálculo de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Relevar carga combustible de talleres mecánicos, tapicería, repuestos y oficinas administrativas.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada pendiente de análisis	Obtener protocolo de análisis bromatológico de agua	Verificar aptitud físico-química y bacteriológica bajo Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	—	Gestionar medición de ruido (Res. SRT 85/12)	Gestionar técnico habilitado (sonómetro)

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de taller, tapicería y comisaría sin estudio ergonómico	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar riesgos por manipulación manual de autopartes, posturas bajo fosa/elevador y tareas administrativas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos de taller con partes energizadas expuestas, falta de tapas y cableado desordenado (Fotos 15, 16 y 17)	Reparar tableros de taller, colocar tapas/contratapas aislantes y canalizar cableado	Instalar contratapas protectoras, peinar conductores, rotular térmicas y colocar cartelería de advertencia.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Matafuegos: sistema completo	Matafuegos obstruidos por herramientas/repuestos en taller y señalización deficiente (Fotos 10 y 11)	Despejar accesos a matafuegos y colocar señalización reglamentaria	Mantener libres de obstáculos los extintores, colocar chapas baliza IRAM a 1,50 m y demarcar franjas amarillas en el piso.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	—	Instalar matafuegos en soporte visible con chapa baliza y señalética	Montar en soporte a máx. 1,50 m de altura; chapa baliza roja visible a 10 m
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	—	Instalar/actualizar detectores y señalética de emergencia	Gestionar instalación con proveedor especializado
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Elevadores vehiculares y aparejo manual sin libro de inspección periódica	Implementar programa de mantenimiento preventivo e inspección de equipos de izaje	Verificar cables, cadenas, trabas de seguridad y señalizar carga máxima admisible en elevadores.
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado	Confeccionar Plan de Autoprotección y Evacuación	Definir vías de escape, puntos de reunión y roles de emergencia para comisaría y talleres.
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	—	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Abertura sin baranda de protección hacia el taller en sector de tapicería y desnivel en acceso	Instalar barandas perimetrales en sector tapicería y nivelar acceso	Colocar baranda metálica reglamentaria con zócalo de contención en la abertura hacia el taller y reparar rampa/desnivel de ingreso.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Tambores con lubricantes y químicos almacenados sin cubetos de contención secundaria (Fotos 13 y 14)	Instalar bateas de retención secundaria y señalizar sector de sustancias peligrosas	Colocar cubetos colectores bajo tambores, rotular conforme a SGA y disponer kit para derrames.
Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto	—	Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	Programar visita técnica de seguimiento
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta provisión completa de EPP y planillas firmadas Res. SRT 299/11	Proveer EPP completos y registrar entrega oficial por trabajador	Suministrar calzado de seguridad con puntera, protección ocular, guantes de nitrilo y protección auditiva.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Taller mecánico y tapicería	Mecánicos y tapiceros	Res. SRT 886/15 - Cargas y posturas	**Dic 2026**
Comisaría Sexta	Personal administrativo y guardias	Res. SRT 886/15 - Pantallas	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en tableros y herramientas	Personal de taller y general	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores)	Personal de comisaría y taller	**Teórico-práctica**	**Sep 2026**	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios ante accidentes laborales	Personal operativo y administrativo	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza en talleres mecánicos (Metodología 5S)	Mecánicos, tapiceros y maestranza	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
5	Ergonomía y manejo seguro de cargas pesadas	Personal operativo	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación y actuación específica para Brigada	Brigada de emergencias	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Taller mecánico y tapicería - Mecánicos y tapiceros (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Comisaría Sexta - Personal administrativo y guardias (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en tableros y herramientas (Personal de taller y general)					X							
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores) (Personal de comisaría y taller)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios ante accidentes laborales (Personal operativo y administrativo)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza en talleres mecánicos (Metodología 5S) (Mecánicos, tapiceros y maestranza)					X							
- Capacitación: Ergonomía y manejo seguro de cargas pesadas (Personal operativo)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación y actuación específica para Brigada (Brigada de emergencias)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												