ColoniaSuiza

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Relevamiento Inicial y Diagnóstico de Gestión — Visita 1

Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: División Sustracción de Automotores

Domicilio: Av Zanni 1

N° Estab.: 118 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Verificación de automotores, ploteado de móviles/indumentaria, dos talleres mec

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede policial y talleres operativos propios

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 5500 | Superficie cubierta: 2800 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 70 | Administrativos: 25 | Producción / Operativos: 42 | Otros (logística/serv.): 3

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio operativo policial de verificación automotor, ploteado institucional y talleres mecánicos de flota oficial. Dispone de elevadores hidráulicos, fosa de inspección, compresores y plotter. Desvíos críticos: fosa sin protección cuando no está en uso, tambores de aceite sin cubetos de contención, residuos peligrosos sin recipiente con tapa y tablero eléctrico de taller con conductores expuestos.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☐ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART Documental — ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART Documental — ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada Documental — ◯ Sí ◯ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día Organizacional* — ◯ Sí ◉ No ◯ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad Organizacional* — ◉ Sí ◯ No ◯ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para División Sustracción de Automotores (Av. Zanni 1, Paraná). Medidas prioritarias: tapas de seguridad en fosa de inspección, cubetos de contención bajo tambores de aceites, contratapa en tablero eléctrico de taller y registros de EPP y equipos de elevación.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta medición de PAT y continuidad de masas	Medición de resistencia de Puesta a Tierra según Res. SRT 900/15	Medir con telurímetro calibrado tableros, fosa y elevadores vehiculares.
Cálculo de carga de fuego por sector	Inexistencia de cálculo de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Calcular carga combustible en talleres, sector de ploteo y depósitos de neumáticos/repuestos.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada en cocina pendiente de análisis	Obtener protocolo analítico de agua de red	Verificar potabilidad física, química y bacteriológica bajo Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	—	Gestionar medición de ruido (Res. SRT 85/12)	Gestionar técnico habilitado (sonómetro)

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de taller, ploteo y verificación sin estudio ergonómico	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar riesgos por posturas forzadas en fosa, elevadores y levantamiento de autopartes.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tablero eléctrico en taller con conductores expuestos y sin contratapa de protección (Fotos 17, 18 y 19)	Adecuar tablero de taller con contratapa aislante, ordenar cableado y colocar señalética	Colocar protección mecánica a conductores, peinar cableado, instalar contratapa plástica y señalizar 'Riesgo Eléctrico'.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Matafuegos: sistema completo	Matafuegos con señalización deficiente y pintura exterior desgastada	Adecuar señalización de matafuegos, pintar recipientes deteriorados y despejar accesos	Colocar chapas baliza IRAM, repintar cilindros en próxima recarga y demarcar suelo.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	—	Instalar matafuegos en soporte visible con chapa baliza y señalética	Montar en soporte a máx. 1,50 m de altura; chapa baliza roja visible a 10 m
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	—	Instalar/actualizar detectores y señalética de emergencia	Gestionar instalación con proveedor especializado
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Compresores de aire y elevadores hidráulicos sin registros documentados de mantenimiento periódico	Implementar programa documentado de inspecciones periódicas de compresores y elevadores	Verificar válvulas de seguridad, manómetros, trabas mecánicas y señalizar capacidad de carga.
Plan de evacuación existente y difundido	—	Elaborar/actualizar Plan de Evacuación y roles ante la emergencia	Elaboración interna o con consultora
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	—	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Fosa de inspección de vehículos sin tapas metálicas ni barandas de protección perimetral cuando no se usa; escalera sin antideslizantes	Colocar tapas metálicas resistentes o barandas perimetrales en fosa e instalar bandas antideslizantes en escalera	Fabricar e instalar paneles metálicos enrejados o cubiertas modulares para fosa y colocar cintas antideslizantes en peldaños de madera a planta alta.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Tambores de aceites sin bateas de contención y acopio de trapos con hidrocarburos sin recipientes rotulados con tapa (Fotos 15 y 16)	Instalar cubetos colectores de derrames y disponer recipientes metálicos con tapa para residuos con hidrocarburos	Montar cubetos de polietileno/acero bajo tambores, segregar residuos peligrosos y rotular según SGA.
Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto	—	Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	Programar visita técnica de seguimiento
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Inexistencia de planillas oficiales de entrega de EPP Res. SRT 299/11	Implementar registros individuales de entrega de EPP con firma	Confeccionar registros de calzado de seguridad, guantes de nitrilo/mecánico, gafas y protección auditiva.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Talleres mecánicos y fosa de inspección	Mecánicos y verificadores	Res. SRT 886/15 - Posturas y cargas	**Dic 2026**
Sector ploteo y oficinas administrativas	Diseñadores y administrativos	Res. SRT 886/15 - Pantallas	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en máquinas de taller	Personal operativo y general	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Todo el personal	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios (No RCP)	Personal de guardia y administrativo	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza / Manejo de sustancias peligrosas	Mecánicos, ploteo y maestranza	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Talleres mecánicos y fosa de inspección - Mecánicos y verificadores (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Sector ploteo y oficinas administrativas - Diseñadores y administrativos (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en máquinas de taller (Personal operativo y general)								X				
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Todo el personal)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal de guardia y administrativo)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza / Manejo de sustancias peligrosas (Mecánicos, ploteo y maestranza)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												